



# INVITATION À UNE RÉUNION PUBLIQUE

## PARIS GARE DU NORD

Présentation des futurs aménagements aux  
abords de la gare par la Ville de Paris

Point d'avancement sur le projet Horizon 2024  
par SNCF Gares & Connexions

**RENDEZ-VOUS LE LUNDI 17 OCTOBRE 2022 À 19H00**  
**SALLE DES FÊTES / MAIRIE DU 10E**

# REUNION PUBLIQUE GARE DU NORD

## Ordre du jour

- ❑ Introduction par Alexandra CORDEBARD, Maire du Xème arrondissement
  
- ❑ Introduction par David BELLIARD, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie
  
- ❑ Introduction par Stéphane LERENDU, Directeur des Grands Projets, SNCF Gares & Connexions
  
- ❑ Présentation des travaux à venir dans la gare par Hélène MARBACH, Directrice de Programme des gares Nord Paris - échanges avec la salle
  
- ❑ Présentation des futurs aménagements aux abords de la Gare du Nord par la Ville de Paris - échange avec la salle

# REUNION PUBLIQUE GARE DU NORD

## Sommaire

- ❑ Programme et actualités du projet Horizon 2024
- ❑ Travaux sur la gare du Nord : les grands jalons jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques
- ❑ Communication et mesures mises en place pour réduire l'impact des travaux en gare

# PROGRAMME ET ACTUALITÉS DU PROJET HORIZON 2024

# LA GARE DU NORD

Des aménagements nécessaires pour 2023 et 2024

## ❑ Objectifs :

- ✓ Offrir une nouvelle expérience de la gare tant pour les voyageurs que pour les riverains : **une gare plus lisible et plus fluide, plus confortable, plus verte, et plus ouverte sur la ville**, aux horizons d'août 2023 et mai 2024.
- ✓ Améliorer la **liaison de la gare avec les espaces publics de la Ville**, sur le parvis, sur la desserte Taxis et VTC, sur la gare routière et pour les mobilités douces (piétons, vélos)

# PROJET HORIZON 2024


## Actualités sur le projet

- ❑ Le **programme a été stabilisé** autour de sous-projets structurants pour la gare.
- ❑ Rencontre de **plusieurs associations** pour partager le projet Horizon 2024.
- ❑ Mise en place d'un **site internet dédié**  
(<https://www.garesetconnexions.sncf.fr/actualite/horizon-2024-modernisation-gare-du-nord>) ainsi qu'une adresse mail pour répondre aux question sur le projet ([horizon2024@sncf.fr](mailto:horizon2024@sncf.fr)).
- ❑ Poursuite des échanges et d'une **gouvernance partagée**.

# TRAVAUX SUR LA GARE : LES GRANDS JALONS JUSQU'ÀUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUE

# UN PROJET HORIZON 2024 : DES SOUS PROJETS

Travaux dans la gare : objectifs apaisement du rapport à la ville et intermodalités & apaisement du parcours voyageurs



Aménagements et signalétique QT Grandes Lignes pré RWC

Aménagements et signalétique QT Grandes Lignes post RWC

Signalétique autres zones

Système Sono de sécurité incendie

Transmanche CSS

Transmanche lignes de contrôle

Parking Effia

Travélators D&B

Remplacement des EM 5A/5B

Remplacement des EM 4A/4B

Kiosques QT Grandes Lignes

EM/EF Quai 30-36 – Accès vers la dalle routière

Ecostation bus et aménagement extérieur

*Sous phase : travaux étanchéité / marquise*

Déconstruction du 177

Halle à vélos

Nouvelle sortie vers la gare routière

Aménagements et signalétique du QT Transilien

Commerces


Principaux sous-projets

# PROJET HORIZON 2024

Phasage : Les travaux qui démarrent ou qui ont démarré en 2022

## Les travaux qui ont déjà eu lieu :

- La **dépose de 2 escaliers mécaniques** sur la dalle
- Le **curage du bâtiment 171** rue du Faubourg Saint-Denis
- Les travaux phase 1 sur l'espace **Transmanche** (E-gates)
- Pose de **panneaux test** de signalétique en gare



2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

Phasage : Les travaux qui démarrent ou qui ont démarré en 2022

## Les travaux qui vont démarrer:

- La dépose de la **marquise** et les **travaux d'étanchéité**
- La **déconstruction** du **bâtiment 177** rue du Faubourg Saint-Denis
- Le remplacement des **escaliers 5A/5B** dans le cœur de gare
- Le réaménagement du **parking Effia**



*Marquise actuelle*

2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

## Quelques perspectives



2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

## Quelques perspectives

La signalétique déployée  
vers la reprise taxi



AREP / Perspective sur la cour des taxis - Effia

2022

2023

2024

RWC

JO-P

(pour le début des travaux)

# PROJET HORIZON 2024

## Les travaux qui seront réalisés avant la Coupe du Monde de Rugby

### Dans la gare grandes lignes :

- la **création d'assises**, sur les espaces des kiosques démontés avec la mise en place d'écrans d'informations

- différents travaux sur des **coques commerciales**, entre février 2023 et Aout 2023



2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024


Les travaux qui seront réalisés avant la Coupe du Monde de Rugby

## Dans l'espace Transmanche :

- les **travaux phase 2** (réaménagement de la salle d'attente, des vestiaires, des douanes...)

## Dans la gare Transilienne :

- le déplacement d'une partie des **lignes de contrôle des billets** (en rez-de-chaussée)



*Lignes de contrôle des billets gare transilienne*

2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

Les travaux restants : entre octobre 2023 jusqu'à février à avril 2024 (selon projets)

## Sur le quai Grandes Lignes :

- L'aménagement de la coque du nouveau **local pour les personnes en situation de handicap** au rez-de-chaussée, et les locaux de vente aux voyageurs (rez-de-chaussée et sous-sol)
- Les **aménagements définitifs** avec la reprise du sol et l'information voyageur



*Quai transversal grandes lignes actuel*

2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024


Les travaux restants : entre octobre 2023 jusqu'à février à avril 2024 (selon projets)

Dans la gare:

- la **signalétique** (ajout de kakemonos suspendus, signalétique fixe rétroéclairée)
- La mise en place d'un **hub d'information** en rez-de-chaussée et du mobilier dans sa configuration finale
- **Les circulations verticales** entre les quais 30-36 et la salle d'échange



Signalétique projetée



Test grandeur nature de signalétique augmentée

2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

Les travaux restants : entre octobre 2023 jusqu'à février à avril 2024 (selon projets)

- L'aménagement du **quai transversal transilien** et le déplacement du reste des **lignes de contrôle des billets** sur l'ensemble de la gare

- L'aménagement des nouvelles **coques commerciales**
- **L'éclairage** à travers notamment une large opération de relamping
- La **nouvelle sortie** sur le parvis haut



2022

2023

RWC

2024

JO-P

# PROJET HORIZON 2024

Les travaux restants : entre octobre 2023 jusqu'à février à avril 2024 (selon projets)

Aux interfaces entre la ville et la gare :

- La **halle à vélos** de plus de 1000 arceaux vélos sécurisés
- L'aménagement de la **nouvelle gare routière** et du parvis haut



2022

2023

RWC

2024


JO-R

# COMMUNICATION ET MESURES MISES EN PLACE POUR RÉDUIRE L'IMPACT DES TRAVAUX EN GARE

# PROJET HORIZON 2024

Mesures mises en place pour réduire l'impact des travaux

- Des **mesures acoustiques** prises régulièrement pour surveiller le bruit des travaux



# PROJET HORIZON 2024

Communication et mesures mises en place pour réduire l'impact des travaux

- Les **palissades de chantiers** permettront d'aider le voyageur dans son parcours avec de la signalétique adaptée. Elles présenteront également le projet et les grands chiffres à retenir.



# PROJET HORIZON 2024

## Communication et mesures mises en place pour réduire l'impact des travaux

- Des **flyers** sont distribués dans les boîtes aux lettres des riverains avant le début des travaux.
- Le **site internet** sera mis à jour régulièrement pour informer des travaux en gare et de leurs impacts (<https://www.garesetconnexions.sncf.fr/actualite/horizon-2024-modernisation-gare-du-nord>).  
L'adresse mail dédiée au projet reste ouverte ([horizon2024@sncf.fr](mailto:horizon2024@sncf.fr)).



**Gare de Paris Nord**

**REPLACEMENT DES ESCALIERS MÉCANIQUES**

Les deux escaliers mécaniques de la gare routière (en amont d'exploitation) vont être démontés et remplacés dans le cadre du projet Horizon 2024.

**Des nuisances sonores pourront avoir lieu ponctuellement lors de la dépose de ces deux escaliers mécaniques, dans une plage horaire comprise entre 23H30 et 04H30.**

**Nous mettrons tout en œuvre pour limiter le bruit généré par cette opération.**

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension.

**TRAVAUX DE NUIT**

Du lundi 27 juin au vendredi 08 juillet 2022 (hors week-end)  
Du lundi 25 juillet au vendredi 05 août 2022 (hors week-end)

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [horizon2024@sncf.fr](mailto:horizon2024@sncf.fr)

**Dalle routière - Travaux pr**

Dans le cadre du projet Horizon 2024 mené en gare de Paris Nord, l'ancien abribus de la dalle routière va être démolé. En parallèle, des travaux visant à renforcer l'étanchéité de la dalle vont être engagés. Ces travaux participent à la phase préparatoire du futur aménagement de la zone.

**Effectués de jour à compter du 10 octobre, durant 4 semaines, ils vont engendrer des nuisances sonores.**

Nous mettrons tout en œuvre afin de limiter ces nuisances. Par avance, veuillez nous excuser pour celles-ci.

Par ailleurs, veuillez noter que les travaux de déconstruction du **177 rue du Faubourg Saint Denis** démarreront à la même période.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [horizon2024@sncf.fr](mailto:horizon2024@sncf.fr)

**SNCF GARES & CONNEXIONS**

# MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toutes vos questions sur le projet :  
[horizon2024@sncf.fr](mailto:horizon2024@sncf.fr)